

## LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 10.811.637/0001-11, Inscrição Estadual nº 123145635, Registro no CREA/MA nº: 000540302-2, com sede na RUA SÃO FRANCISCO, nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP 65.720-000, executou os Serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, na Sede do Município de LIMA CAMPOS - MA, CEP: 65.728-000, referente ao Contrato nº 001/TP/003/2019, conforme características e quantitativos abaixo:


### 1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO
- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
- Numero de Nacional do profissional no CREA/MA: 111829607-9
- Empresa Executora dos Serviços: CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI
- CNPJ: 10.811.637/0001-11
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS.
- CNPJ da Contratante: 06.933.519/0001-09
- Nº do Contrato: 001/TP/003/2019
- Valor do Contrato: R\$ 366.230,89 (trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta reais e oitenta e nove centavos).
- Endereço da obra: Av. 15 de Janeiro, s/n, Centro, LIMA CAMPOS – MA, CEP: 65.728-000.
- Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, na Sede do Município de LIMA CAMPOS - MA.
- ART OBRA / SERVIÇO nº MA20190297874 - INICIAL CO-AUTOR à ART nº MA20190265439
- Período de execução da obra: 29/05/2019 à 29/11/2019.

### 2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha dos quantitativos em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. Atesto ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que desabone sua idoneidade. Onde demonstra os que foram executados 100% da obra.

Lima Campos (MA), 22 de janeiro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

Emílio Emerson Xavier Guimarães

Engenheiro Civil

CONFEA / CREA nº 110359071-5

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro – Lima Campos, MA – CEP 65.728-000.  
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841287/2021, em 04/03/2021 emitida



Certidão nº 841287/2021  
04/03/2021, 13:11

Chave de Impressão: 52xAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 6 folhas





Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Lima Campos  
CNPJ 06.933.519/0001-09  
Setor de Engenharia

Processo: 1902005/2021  
Fls.: 317  
Rubrica:

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 10.811.637/0001-11, Inscrição Estadual nº 123145635, Registro no CREA/MA nº: 000540302-2, com sede na RUA SÃO FRANCISCO, nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP 65.720-000, executou os Serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU**, na Sede do Município de LIMA CAMPOS - MA, CEP: 65.728-000, referente ao Contrato nº **001/TP/003/2019**, conforme características e quantitativos abaixo:

### 1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
- Título do Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**
- Numero de Nacional do profissional no CREA/MA: **111829607-9**
- Empresa Executora dos Serviços: **CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI**
- CNPJ: **10.811.637/0001-11**
- Contratante dos Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS.**
- CNPJ da Contratante: **06.933.519/0001-09**
- Nº do Contrato: **001/TP/003/2019**
- Valor do Contrato: **R\$ 366.230,89 (trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta reais e oitenta e nove centavos).**
- Endereço da obra: **Av. 15 de Janeiro, s/n, Centro, LIMA CAMPOS – MA, CEP: 65.728-000.**
- Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU**, na Sede do Município de LIMA CAMPOS - MA.
- ART OBRA / SERVIÇO nº **MA20190297874 - INICIAL CO-AUTOR à ART nº MA20190265439**
- Período de execução da obra: **29/05/2019 à 29/11/2019.**

### 2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha dos quantitativos em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU**. Atesto ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que desabone sua idoneidade. Onde demonstra os que foram executados 100% da obra.

### PLANILHA DOS QUANTITATIVOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,00

Pág. 1 de 5.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841287/2021, em 04/03/2021 emitida




Certidão nº 841287/2021  
04/03/2021, 13:11

Chave de Impressão: 52XAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 6 folhas



1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	100,00
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
1.5	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m²	18,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
2.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	600,00
2.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	120,00
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	73,12
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>		
3.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	73,12
3.2	VIGA INFERIOR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	m³	3,16
3.3	PILAR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	m³	1,39
3.4	VIRGA SUPERIOR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	m³	3,16
3.5	LAJE (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	m³	19,46
<b>4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	m²	163,10
4.2	PROTEÇÃO MECÂNICA-CIMENTADO LISO TRACO 1:4	m²	194,64
<b>5</b>	<b>ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	512,44
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	1.024,87
5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 6M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	109,90
5.4	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	914,97
5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	109,90
5.6	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.	m²	194,64
5.7	MASSA ÚNICA EM TETOS SOB LAJES, ARGAMASSA PRONTA 2,5cm	m²	194,64
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>		
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	194,64

 Pág. 2 de 5.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841287/2021, em 04/03/2021 emitida em



Certidão nº 841287/2021  
04/03/2021, 13:11

Chave de Impressão: 52xAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 6 folhas



6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	194,64
6.3	CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA MODULADA	M	22,20
6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	44,40
6.5	RUFOS CONTRA RUFOS AGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	61,40
7	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.	m²	141,55
7.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA	m²	141,55
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	m²	21,10
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	m²	141,55
7.5	SOLEIRA GRANITO	M	3,20
7.6	PEITORIL 1 VEZ MARMORITE/GRANILITE 2cm	M	5,00
7.7	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	20,73
7.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PRÉ-MOLDADO, ESPESSURA 6 CM.	m²	207,34
8	<b>CANTEIROS</b>		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	7,92
8.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	7,92
8.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	21,12
8.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	42,24
8.5	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	42,24
8.6	SOLEIRA GRANITO 1 VEZ 3cm	M	52,80
8.7	MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	21,12
8.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	21,12
8.9	FORNECIMENTO TERRA VEGETAL H=25cm PARA PROTECAO DE SOLO	m²	55,45
8.10	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	55,45
9	<b>GUIAS E SARJETAS</b>		
9.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.	M	30,00
9.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	M	30,00
10	<b>ESQUADRIAS</b>		
10.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
10.2	JANELA DE ALUMINIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	m²	7,00
10.3	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	1,00

Pág. 3 de 5.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841287/2021, em 04/03/2021 em  
 emitida



Certidão nº 841287/2021  
 04/03/2021, 13:11


Chave de Impressão: 52XAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 6 folhas





<b>11</b>	<b>INSTALACOES ELETRICAS</b>		
11.1	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	1,00
11.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.3	LUMINARIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 23X4CM 18W 6500K B	UN	21,00
11.4	ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	4,00
11.7	RELE FOTOELETRICO 1000W-127V	UN	1,00
11.8	PONTO DE ENERGIA 1200W PARA ALIMENTACAO BOILER ELETRICO	UN	44,00
11.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
11.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
11.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
11.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
11.13	PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHUVEIRO ELETRICO	UN	27,00
11.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
11.17	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA	UN	1,00
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
12.1	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	7,00
12.2	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	UN	1,00
12.3	ALIMENTAÇÃO DA CAIXA - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00
12.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	5,00
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	12,00
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	12,00
13.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
13.4	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.	UN	1,00
13.5	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1.20M	UN	1,00
<b>14</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
14.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW)	UN	1,00
14.3	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1,00
14.4	TANQUE LOUCA BRANCA 30 LITROS COM METAIS	UN	1,00
14.5	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00

 Pág. 4 de 5.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841287/2021, em 04/03/2021 em  
emitida



Certidão nº 841287/2021  
04/03/2021, 13:11  
Chave de Impressão: 52XAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 6 folhas



14.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	4,00
14.7	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	1,00
14.8	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA 3cm	m²	1,68
14.9	CUBA ACO INOXIDAVEL 0,46X0,42X0,22CM	UN	1,00
14.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00
15	<b>PINTURA</b>		
15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	759,68
15.2	MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	155,30
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	914,98
16	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
16.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
16.2	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	600,00

Lima Campos (MA), 22 de janeiro de 2021.

*Emílio Emerson Xavier Guimarães*

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

Emílio Emerson Xavier Guimarães

Engenheiro Civil

CONFEA / CREA nº 110359071-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841287/2021, em 04/03/2021



Certidão nº 841287/2021  
04/03/2021, 13:11  
Chave de Impressão: 52xAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2021 e contém 6 folhas

Pág. 5 de 5.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo: 1902001/2021

Fls.: 322

Página 1/5

Rubrica:

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

843250/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**  
Registro: **1118296079MA** RNP: **1118296079**  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20210408555** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2021 Baixada em: 29/03/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI**

Contratante: **LOPES CONSTRUTORA LTDA ME** CPF/CNPJ: **10.292.042/0001-05**  
Endereço do contratante: RUA SANTO ANTONIO Nº: 310A  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Contrato: 5 Celebrado em: 05/06/2020  
Valor do contrato: R\$ 190.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PLANALTO Nº: SN  
Complemento: Bairro: JERUSALEM  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Coordenadas Geográficas: -4.567421, -44.619266  
Data de início: 20/06/2020 Conclusão efetiva: 15/02/2021  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: LOPES CONSTRUTORA LTDA ME CPF/CNPJ: 10.292.042/0001-05

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 50.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 240.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 240.00 metro;**

**Observações**

DRENAGEM DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 843250/2021**  
29/03/2021, 13:09  
dWZWY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dWZWY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/03/2021, às 13:10.





Processo: 1902001/2021  
**LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME** Fis.: 323  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000. Publica: [assinatura]  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa:  
 CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI,  
 inscrita no CNPJ sob N° 10.811.637/0001-11,  
 Inscrição Estadual n° 123145635,  
 N° de Registro no CREA/MA : 000540302-2,  
 com sede na RUA SÃO FRANCISCO N° 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE -MA, CEP 65.720-000,  
 Executou os Serviços de **Construção de drenagem da Praça da Juventude**, no Município de TRIZIDELA DO VALE - MA,  
 CEP 65727-000,  
 Conforme contrato n° **015**, conforme características e quantitativos abaixo:

- 1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
    - Profissional Responsável Técnico: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
    - Título do Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**
    - Numero de Nacional do profissional no CREA/MA: **111829607-9**
    - Empresa Executora dos Serviços: **CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI**
    - CNPJ : **10.811.637/0001-11**
    - Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **RUA SÃO FRANCISCO N° 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE -MA, CEP 65.720-000.**
    - Contratante dos Serviços: **LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME.**
    - CNPJ da Contratante: **10.292.042/0001-05**
    - N° do contrato: **015**
    - Valor do Contrato: **R\$ 190,000(CENTO E NOVENTA MIL).**
    - Endereço da obra: **Rua Planalto, S/N, Bairro: Jerusalém, TRIZIDELA DO VALE - MA. CEP: 65727-000**
    - Obra: **Construção de drenagem da Praça da Juventude**
- ART OBRA / SERVIÇO  
 N° MA20210397793  
 INICIAL
- Período de execução da obra: **20/06/2020 à 15/02/2021**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A Referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviços de construção de drenagem da Praça da Juventude. Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade.

[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 843250/2021, em 29/03/2021 emitida



Certidão n° 843250/2021  
 29/03/2021, 13:10  
 Chave de Impressão: dWZMY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner



[assinaturas]





Processo: 1902001/2021  
ME.: 324  
Rubrica: *EMP*

**LOPES CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Planilha Orçamentaria

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	92863	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	240
1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016	m³	240
1.3	73692	SINAPI	LASTRO DE AREIA MEDIA	m²	24
1.4	90698	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	170
2			<b>CAIXA DE PASSAGEM ( BLOCO ESTRUTURAL)</b>		
2.3	73856/005	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2
2.4	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	15
2.5	89454	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	35
2.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	50
2.7	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843250/2021, em 29/03/2021



16 DE FEVEREIRO DE 2021

*[Signature]*  
LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME  
CNPJ Nº 10.292.042/0001-05  
GUSTAVO LOPES DA SILVA  
CPF Nº 671.404.913-72

*[Signature]*  
THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO  
CREA Nº 111829607-9MA  
ENGENHEIRA CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certidão nº 843250/2021

29/03/2021, 13:10


Chave de Impressão: dWZWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner



*[Signatures]*

Processo:	1902001/2021
Fls.:	325
Rubrica:	

## LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa:

CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI,

Inscrita no CNPJ sob N° 10.811.637/0001-11,

Inscrição Estadual n° 123145635,

N° de Registro no CREA/MA : 000540302-2,

com sede na RUA SÃO FRANCISCO N° 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE –MA, CEP 65.720-000,

Executou os Serviços de Construção de drenagem da Praça da Juventude, no Município de TRIZIDELA DO VALE - MA, CEP 65727-000,

Conforme contrato n° 015, conforme características e quantitativos abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO

- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

- Numero de Nacional do profissional no CREA/MA: 111829607-9

- Empresa Executora dos Serviços: CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI

- CNPJ :10.811.637/0001-11

- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: RUA SÃO FRANCISCO N° 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE –MA, CEP 65.720-000.

- Contratante dos Serviços: LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME.

- CNPJ da Contratante: 10.292.042/0001-05

- N° do contrato: 015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 843250/2021, em 29/03/2021 emitida



Certidão n° 843250/2021  
29/03/2021, 13:10

Chave de Impressão: dWZjWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 4 folhas

FRANCISCO LEVI SOUSA Assinado de forma digital por FRANCISCO  
VIEIRA.05939175376 LEVI SOUSA VIEIRA.05939175376  
Dados: 2021.03.29 00:12:43 -0300

Digitalizado com CamScanner

